



बागमती प्रदेश सरकार
खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
धादिङ्ग
वार्षिक प्रगती विवरण (आ.ब.२०७८/७९)

१. पृष्ठभूमि: जिल्ला भित्र रहेका विभिन्न सिंचाई योजनाहरूको निर्माण, पुननिर्माण, मर्मत सम्भार गर्ने, ग्रामिण विद्युतीकरणको विकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू
२. दीर्घकालीन सोच: सिंचाईको लागि आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण एवम व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने
३. उद्देश्य: जिल्ला भित्रका विभिन्न सिंचाई योजनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने तथा नदि व्यवस्थापन, पहिरो व्यवस्थापन, वस्ती संरक्षण गरि जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने
४. रणनीति: सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सतह सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भैसकेका सिंचाई योजनाहरूको मर्मत सम्भार एवम दिगो व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने
५. कार्यक्षेत्र: धादिङ्ग जिल्ला
६. चालु र पुँजीगत खर्च शिर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

चालु खर्च

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रगति	कैफियत
१	३३७०३०११३	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	११०६२.००	१०३४४.३७	९३.५१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू (प्रादेशिक कार्यक्रम)
जम्मा			११०६२.००	१०३४४.३७	९३.५१	

पुँजीगत खर्च

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	३३७०३०११४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	१९६३००	१५०,७७९.२५	८०.००%	७७.००%	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू (प्रादेशिक कार्यक्रम)
६	३०१०००११४		३८३००	२४,६०४.६८	६९.५८%	६४.००%	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय
२	३३७९११२२४		१००००	६,७३१.१४	१००.००%	६७.००%	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अतिरिक्त सहयोग (CMIASP - AF)
३	३३७९११२८४		२७०००	१७,८३०.९९	७५.००%	६६.००%	मझौला सिंचाई आयोजना (MIP)
४	३३७९११२५४		५४९००	५०,३६१.४६	१००.००%	९२.००%	सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड (ISIP)
५	३३७९११२४४		३०००	२,९६०.३१	१००.००%	९९.००%	मर्मत संभार आयोजनाहरू
७	३३७९११२१४		२०००	१,९४५.९८	१००.००%	९७.००%	राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम
जम्मा			३३१५००	२५५२१३.८२	८२.६१%	७७.००%	

७. आ.व. २०७८/७९ मा संचालनमा रहेका बहुवार्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	गत आ.व. सम्मको खर्च	आ.व.२०७८/७९ को		आ.व. २०७८/७९ को प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	विकास डिभिजन, धादिङ्ग जलश्रोत तथा सिंचाइ	धुषाटार सिंचाई योजना, विदाङ, रोराङ-६	२ वर्ष	११,२००	२,५००	१,६७३.३९	१००.००	६६.९४	सम्पन्न
२		समन्टार सिंचाई योजना, थाक्रे गा.पा.-२	२ वर्ष	२१,८२४	१,५००	११५.८९	१००.००	७.७३	सम्पन्न
३		भलायोटा सि.यो. महादेवस्थान -४	२ वर्ष	४,५४५	२,५००	१,०११.३९	४०.००	४०.४६	निर्माण कार्य भैरहेको, चालु आ.व. मा सम्पन्न हुने
४		जयपुरी जोगीमारा सिंचाई योजना, बेनिघाट रोराङ-१०	२ वर्ष	१२,१०५	१३,०००	४,८३९.५६	४०.००	३७.२३	निर्माण कार्य भैरहेको, चालु आ.व. मा सम्पन्न हुने
५		मूलखोला सिंचाई योजना, थाक्रे गा.पा.-५	२ वर्ष	४,५९९	५,०००	१,७७१.१४	६०.००	३५.४२	निर्माण कार्य भैरहेको, चालु आ.व. मा सम्पन्न हुने
६		साठीमुरे सि.यो., बेनिघाट रोराङ-२	२ वर्ष	२,९५१	८,०००	३,६०७.२४	८०.००	४५.०९	निर्माण कार्य भैरहेको, चालु आ.व. मा सम्पन्न हुने

८. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) सम्पुरक अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ख) विशेष अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ग) सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ्ग	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना- अतिरिक्त सहयोग (१ वटा योजना)	१०,०००	६,७३१.१४	१००.००%	६७.३१%	१ वटा योजना सम्पन्न
२		मझौला सिंचाई आयोजना (१२ वटा योजना)	२७,०००	१७,८३०.९९	७५.००%	६६.०४%	७ वटा योजना सम्पन्न
३		सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना (२ वटा)	५४,९००	५०,३६१.४६	१००.००%	९१.७३%	२ वटा योजना सम्पन्न
४		मर्मत संभार आयोजनाहरू (३ वटा योजना)	३,०००	२,९६०.३१	१००.००%	९८.६८%	३ वटा योजना सम्पन्न
५		राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम	२,०००	१,९४५.९८	१००.००%	९७.३०%	२ वटा योजना सम्पन्न
जम्मा			९६९००	७९,८२९.९	९३.०३%	८२.३८%	

९. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमका बुँदाहरूको वार्षिक प्रगति विवरणः

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको सम्बन्धित व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
१४३	कृषि योग्य भूमिमा बाह्र महिना सिचाई सुविधा पुर्याउन मझौला सतह सिचाई आयोजना, स्यालो तथा दिप ट्युबवेल सिचाई योजना निर्माण कार्य	क्रमागत २० वटा योजनाहरू मध्ये ६ वटा योजनाहरू सम्पन्न, ९ वटा योजनाहरूको निर्माण कार्य भैरहेको, ३ वटाको बहुवर्षिय गुरुयोजना स्वीकृतीको क्रममा रहेको ३ वटा योजनामा विस्तृत सर्भेक्षण भै DPR तयारीको कार्य भैरहेको साथै ७३ वटा मर्मत संभार योजना मध्ये ५२ वटामा काम भएको
१४४	सुक्खा टार क्षेत्रमा सिचाईको लागि आकासे पोखरी, लिफ्ट सिचाई आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई आयोजनाहरूको विकास	क्रमागत ११ वटा योजनाहरू मध्ये ४ वटा योजनाहरू सम्पन्न, ५ वटा योजनाहरूको निर्माण कार्य भैरहेको, २ वटाको बहुवर्षिय गुरुयोजना स्वीकृतीको प्रक्रियामा रहेको
१४७	पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाइ समेत ट्रिस्टिगत गरि तटबन्धन निर्माण	३४ वटा योजनाहरू मध्ये ३३ वटा योजना सम्पन्न गरिएको
१४८	ग्रामिण विद्युतीकरणका योजनामा काम गरिने	१६ वटा सोलार वत्ती जडान कार्य गरिएको

१०. संकलन भएको राजस्वः

सि.नं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	११७००.००	
२	१५१११	बेरुजु	९९१०७.	
		-	११०८०७.००	-

११. कार्यालयबाट आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका मुख्य कामहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रतिफल	एकाई
सिंचाई तर्फ			
१	पक्की नहर निर्माण	१३४०९	मी.
२	HDPE, GI तथा Hume पाइप	९६६४	मी.
३	सिंचाइ संरचना निर्माण	५६	गोटा
४	ईनार निर्माण	३	गोटा
५	पोखरी निर्माण	१३	गोटा
नदी नियन्त्रण तर्फ			
१	Gabion work in Embankment/Revetment	३५१९	मी.
२	RCC Retaining Wall	-	मी.
३	Plum Concrete Retaining/Breast Wall	८०५	मी.
४	RRM Retaining/Breast Wall	२१५०	मी.
५	Check Structure/ Spur	५	गोटा
उर्जा तर्फ			
१	Transmission Line Extension	३००	मी.
२	Water Pump and Panel for Lift IP	६	सेट
३	Solar Street Light	१७	सेट

सम्पन्न सिंचाइ योजनाहरु

क. सिंचाई क्षेत्रफल थप (नया योजनाबाट)

१ विदाड धुषाचापटार सिं.यो. (६०हे.), बेनिघाट रोराड -७ ६० हे.

ख. सिंचाई क्षेत्रफल बढ्न गएको (rehabilitation योजनाबाट)

२ सिङ्गगङ्ग सिंचाइ उपआयोजना (७५हे.), खनियाबास ७५ हे.

नयाँ थप सिंचित क्षेत्र १३५ हे.

ग. सिंचित क्षेत्रफल सुदृढिकरण (rehab/मर्मत योजनाबाट)

१ विशालटार सिंचाई उपआयोजना, बेनिघाट रोराड-५ ५० हे.

२ कोल्पुपाखा सिंचाइ उपआयोजना, गल्छी-८ ७५ हे.

३ अन्य सिंचाइ योजनाहरु मर्मत संभार ६२० हे.

सुदृढिकरण गरिएको सिंचित क्षेत्र ७४५ हे.

१२ आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण: नभएको

सि.नं.	ऐन, नियम, कार्यविधि र आदेशको नाम	प्रकासित मिति	आर्थिक वर्ष
१			
२			

१३ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू र समस्या समाधानका उपायहरू

सि.नं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
१	पहिलो चौमासिकको अन्तिमसम्म वर्षात भैरहेको र खेतीपातीको समय भएकोले नहर र नदी नियन्त्रणको कार्य अगाडि बढाउन समस्या भएको तथा कोभिड १९ निषेधाज्ञाका कारण कामदार र निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको ।		
२	कार्यक्रममा परेका DPR भैसकेका योजनाहरूको बहुवर्षिय गुरुयोजना स्वीकृत हुन नसक्नु।	उपयुक्त योजनामा उपभोक्ता समितिको कार्य अगाडि बढाईएको ।	
३	तेश्रो चौमासिक मा फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरूको मुल्य अत्यधिक बढ्न जानु तथा निर्माण व्यवसायीहरूले Construction Holiday गर्नु।		
४	स्थानीय निर्वाचनका कारण योजना निर्माणमा असर परेको।		

१४ आगामी कार्यदिशा: उपलब्ध श्रोत साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम लक्षित प्रगति हासिल गर्ने

१५ बेरुजु फछ्यौट विवरण

रु. लाखमा

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	बेरुजु				प्रगति/फछ्यौट			बाँकी				कैफियत
		नियमित	असुलउपर गर्नुपर्ने	पेशकी बेरुजु	जम्मा	नियमित	असुल उपर तर्फ	पेशकी फछ्यौट	नियमित	असुल उपर तर्फ	पेशकी तर्फ	जम्मा	
		प्रमाण पेश गर्ने				प्रमाण पेश गर्ने			तर्फ				
१	प्रदेश स्थापना हुनु अगाडिको बेरुजु र फछ्यौटको अवस्था												
	आ.व २०७४/०७५ सम्म	८०.१०	७.९०	४३४.७३	५२२.७३	२.९४	२.३२	४०८.२४	७७.१६	५.५९	२६.४८	१०९.२३	
२	प्रदेश स्थापना देखी हालसम्मको बेरुजु र फछ्यौटको अवस्था												
२.१	आ.व. २०७५/०७६	२३.१३	०.००	८०.८८	१०४.०१	१७.९७	०.००	४९.००	५.१७	०.००	३१.८८	३७.०४	
२.२	आ.व. २०७६/०७७	२१.३२	१५.५८	०.००	३६.९०	१५.४४	०.००	०.००	५.८८	१५.५८	०.००	२१.४६	
२.३	आ.व. २०७७/०७८	३६.७१	४.४२	१२.४५	५३.५८	०.००	०.९९	०.००	३६.७१	३.४३	१२.४५	५२.५९	
२ को जम्मा		८१.१७	२०.००	९३.३३	१९४.५०	३३.४१	०.९९	४९.००	४७.७६	१९.०१	४४.३३	१११.१०	
१ र २ को कुल जम्मा		१६१.२७	२७.९०	५२८.०६	७१७.२३	३६.३५	३.३१	४५७.२४	१२४.९१	२४.६०	७०.८१	२२०.३२	