



बागमती प्रदेश सरकार
खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
धादिङ्ग
वार्षिक प्रगती विवरण (आ.ब.२०७९/८०)

१. पृष्ठभूमि: जिल्ला भित्र रहेका विभिन्न सिंचाई योजनाहरूको निर्माण, पुननिर्माण, मर्मत सम्भार गर्ने, ग्रामिण विद्युतीकरणको विकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू
२. दीर्घकालीन सोच: सिंचाईको लागि आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण एवम व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने
३. उद्देश्य: जिल्ला भित्रका विभिन्न सिंचाई योजनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरि सिंचाई सुबिधा उपलब्ध गराउने तथा नदि व्यवस्थापन, पहिरो व्यवस्थापन, वस्ती संरक्षण गरि जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने
४. रणनीति: सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सतह सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भैसकेका सिंचाई योजनाहरूको मर्मत सम्भार एवम दिगो व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने
५. कार्यक्षेत्र: धादिङ्ग जिल्ला
६. चालु र पुँजीगत खर्च शिर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

चालु खर्च

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रगति	कैफियत
१	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	१३२५०.४१	११०१६.५२	८३.१४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरू (प्रादेशिक कार्यक्रम)
जम्मा			१३२५०.४१	११०१६.५२	८३.१४	

पुँजीगत खर्च

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	२८२०००	२६१,४९१.२०	९६.३०%	९२.७३%	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरू (प्रादेशिक कार्यक्रम)
२	३१३९११३४४		५४७००	३९,१४५.१०	८२.९८%	७१.५६%	मझौला सिंचाई आयोजना (MIP) (संघ शसर्त अनुदान)
३	३१३९११२७४		१५५००	१२,५६०.४७	१००.००%	८१.०४%	एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विपेश कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)
४	३१३९११२३४		८५००	२,४७२.००	६४.७१%	२९.०८%	सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड (ISIP)
५	३१३९११२१४		४०००	२,४४४.४१	६२.५०%	६१.११%	मर्मत सम्भार आयोजनाहरू(संघ शसर्त अनुदान)
६	३१३९११३१४		५७००	५,६४७.२७	१००.००%	९९.०७%	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)
७	३१३९११२२४		१८८००	१७,१२०.५९	९३.०९%	९१.०७%	नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)
जम्मा			३८९२००	३४०८८१.०४	९३.४४%	८७.५९%	

७. आ.व. २०७९/८० मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	गत आ.व. सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८० को		आ.व. २०७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१		भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान -४	२ वर्ष	५,५५६	४,०००	-	-	-	
२		जयपुरी जोगीमारा सिचाई योजना, बेनिघाट रोराड-१०	२ वर्ष	१६,९४४	४,०००	८,६९५.९०	१००.००	२१७.४	सम्पन्न भैसकेको
३		मूलखोला सिचाई योजना, थाक्रे गा.पा.-५	२ वर्ष	६,३७०	३,०००	७,३३७.३४	१००.००	२४४.६	सम्पन्न भैसकेको
४		साठीमुरे सिं.यो., बेनिघाट रोराड-२	२ वर्ष	६,५५८	३,०००	५,५०७.७४	१००.००	१८३.६	सम्पन्न भैसकेको
५		वसाहा लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२, धादिङ्ग	२ वर्ष	-	१,०००	-	५.००	-	ठेक्का सम्झौता भएको
६		सोह्रघर लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२, धादिङ्ग	२ वर्ष	-	१,०००	-	५.००	-	ठेक्का सम्झौता भएको

८. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) सम्पुरक अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ख) विशेष अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ग) सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	जलश्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	मझौला सिचाई आयोजना (MIP)	५४,७००	३९,१४५.१०	८२.९८%	७१.५६%	
२		एकीकृत उर्जा तथा सिचाई विपेश कार्यक्रम	१५,५००	१२,५६०.४७	१००.००%	८१.०४%	
३		सिचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना (ISIP)	८,५००	२,४७२.००	६४.७१%	२९.०८%	
४		मर्मत संभार आयोजनाहरू	४,०००	२,४४४.४१	६२.५०%	६१.११%	
५		नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम	५,७००	५,६४७.२७	१००.००%	९९.०७%	
६		नदी नियन्त्रण	१८,८००	१७,१२०.५९	९३.०९%	९१.०७%	
जम्मा			१०७२००	७९,३८९.८	८५.९१%	७४.०६%	

९. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमका बुँदाहरूको वार्षिक प्रगति विवरणः

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको सम्बन्धित व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	कृषि योग्य भूमिमा बाह्र महिना सिचाई सुविधा पुर्याउन मझौला सतह सिचाई आयोजना, स्यालो तथा दिप ट्युबवेल सिचाई योजना निर्माण कार्य	७१ वटा सतह सिंचाइ योजनाहरूमा ६२ वटामा पानी संचालन गरी सम्पन्न भएको ९ वटामा काम नभएको ।
	सुक्खा टार क्षेत्रमा सिचाईको लागि आकासे पोखरी, लिफ्ट सिचाई आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई आयोजनाहरूको विकास	२१ वटा लिफ्ट सिंचाइ योजनाहरूमा ९ वटामा पानी संचालन गरी सम्पन्न भएको ८ वटा क्रमागत रहेको ४ वटामा आगामी आ.व. २०८०/८१ मा बजेट विनियोजन नभएको ।
	पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाइ समेत ट्रिस्टिगत गरि तटबन्धन निर्माण	५५ वटा नदी नियन्त्रण पहिरो नियन्त्रण तथा वस्ती संरक्षण सम्बन्धि योजनाहरूमा ५३ वटा सम्पन्न भएको २ वटामा काम नभएको ।
	ग्रामिण विद्युतीकरणका योजनामा काम गरिने	कार्यक्रम नभएको

१०. संकलन भएको राजस्वः

सि.नं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	९३६००.००	
२	१५१११	बेरुजु	५९५९५.	
		-	१५३१९५.००	-

११. कार्यालयबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन भएका मुख्य कामहरू:

सि.नं.	विवरण	प्रतिफल	एकाई
सिंचाई तर्फ			
१	पक्की नहर निर्माण	१४७२०	मी.
२	HDPE, GI तथा Hume पाइप	१२५८५	मी.
३	HW / Core Wall	१८	गोटा
४	सिंचाई संरचना निर्माण	४८	गोटा
५	ईनार निर्माण	१	गोटा
६	पोखरी निर्माण	१२	गोटा
नदी नियन्त्रण तर्फ			
१	Gabion work in Embankment/Revetment	१३५५	मी.
२	RCC Retaining Wall	२२	मी.
३	Plum Concrete Retaining/Breast Wall	१४८०	मी.
४	RRM Retaining/Breast Wall	४२६	मी.
५	Check Structure/ Spur	११	गोटा
उर्जा तर्फ			
१	Electrification Work	३६८०	मी.
२	Water Pump and Panel for Lift IP	११	सेट
३	Solar Panel for Lift IP	३	सेट

सम्पन्न सिंचाई योजनाहरू

क. सिंचाई क्षेत्रफल थप (नया योजनाबाट)			
१	भोर्लेखोला खुर्पाखोला सिं.यो., निलकण्ठ-१३		१५ हे.
२	नलाङ्ग काम्दी ढकलेटार लिफ्ट सिं.यो., सिद्धलेक-१, धादिङ्ग		१० हे.
३	हार्तीसुढा लिफ्ट सिं.यो. सिद्धलेख - ७, धादिङ्ग		१० हे.
४	आमडाँडा लिफ्ट सिंचाई ज्वपालामुखि गापा १, धादिङ्ग		१० हे.
५	ओढारे ढलेकोबर लिफ्ट सिंचाई, निलकण्ठ-८, धादिङ्ग		१० हे.
ख. सिंचाई क्षेत्रफल बढ्न गएको (rehabilitation योजनाबाट)			
१	मूलखोला सिंचाई योजना, थाक्रे गा.पा. ५		३२ हे.
नयाँ थप सिंचित क्षेत्र			८७ हे.
ग. सिंचित क्षेत्रफल सुदृढिकरण (rehab/मर्मत योजनाबाट)			
१	साठीमुरे सिं.यो., बेनिघाट रोराङ-२		२५ हे.
२	जयपुरी जोगीमारा सिंचाई योजना, बेनिघाट रोरांग १०		१२० हे.
३	जलवीरे कोईरालाफाँट सिं.यो., निलकण्ठ-८		१० हे.
४	भर्याङ्ग भुरुङ्ग खोला कुनाखेत रैले सिंचाई योजना कटुन्जे १ धादिङ्ग		१० हे.
५	अन्य सिंचाई योजनाहरू मर्मत संभार		१०८० हे.
सुदृढिकरण गरिएको सिंचित क्षेत्र			१२४५ हे.

जिल्लाको सिंचाई सम्बन्धि विवरण

सिंचित क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरणहरू (आ.व. २०७९/८० को कार्यक्रमबाट)		समग्रमा	
सिंचाई क्षेत्रफल थप (नया योजनाबाट)	५५ हे.	जिल्लाको क्षेत्रफल =	१९२४८७ हे.
सिंचाई क्षेत्रफल बढ्न गएको (rehabilitation योजनाबाट)	३२ हे.	जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल =	४८१३६ हे.
सिंचित क्षेत्रफल सुदृढिकरण (rehab/मर्मत योजनाबाट)	१२४५ हे.	खेतीयोग्य जमिन मध्ये सिंचाई गर्न सकिने क्षेत्रफल =	३५१५० हे.
जम्मा =	१३३२ हे.	प्रदेश सरकार बन्नुपूर्व (२०७५ असारसम्म) सिंचाई सेवा पुगेको क्षेत्रफल =	१२३५१ हे.
		प्रदेश सरकारले निर्माण/विस्तार गरेको (आ.व.७५/७६-७९/८०) क्षेत्रफल =	६७७ हे.
		कुल सिंचित क्षेत्रफल	१३०२८ हे.
		सम्भावित मध्ये हालसम्म सिंचित भूमि (%) (६/३)	३७.०६%

१२ आ.व. २०७९/८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण: नभएको

सि.नं.	ऐन, नियम, कार्यविधि र आदेशको नाम	प्रकासित मिति	आर्थिक वर्ष
१			

१३ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू र समस्या समाधानका उपायहरू

सि.नं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि
१	पहिलो चौमासिकमा वर्षात र खेतीपातीको समय भएकोले नहर निर्माण र नदी नियन्त्रणको कार्य अगाडि बढाउन समस्या भएको ।		
२	प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण उपभोक्ताहरू सम्पर्कमा नआएकाले काम हुन समस्या भएको ।		

१४ आगामी कार्यदिशा: उपलब्ध श्रोत साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम लक्षित प्रगति हासिल गर्ने

१५ बेरुजु फछ्यौट विवरण

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	बेरुजु				प्रगति/फछ्यौट			बाँकी				कैफियत	
		नियमित प्रमाण पेश गर्ने	असुलउपर गर्नुपर्ने	पेशकी बेरुजु	जम्मा	नियमित प्रमाण पेश गर्ने	असुल उपर तर्फ	पेशकी फछ्यौट	नियमित तर्फ	असुल उपर तर्फ	पेशकी तर्फ	जम्मा		
१	प्रदेश स्थापना हुनु अगाडिको	बेरुजु र फछ्यौटको अवस्था												
	आ.व. २०७४/०७५ सम्म	८०.१०	७.९०	४३४.७३	५२२.७३	२.९४	२.३२	४०८.२४	७७.१६	५.५९	२६.४८	१०९.२३		
२	प्रदेश स्थापना देखी हालसम्मको	बेरुजु र फछ्यौटको अवस्था												
२.१	आ.व. २०७५/०७६	२३.१३	०.००	८०.८८	१०४.०१	१७.९७	०.००	८०.८८	५.१७	०.००	०.००	५.१७	कर समायोजनको प्रमाण माग	
२.२	आ.व. २०७६/०७७	३५.४६	१.४४	०.००	३६.९०	१९.४८	१.४४	०.००	१५.९८	०.००	०.००	१५.९८	नन फाइलर	
२.३	आ.व. २०७७/०७८	३७.३३	३.८०	१२.४५	५३.५८	१.८४	०.९९	०.००	३५.४९	२.८१	१२.४५	५०.७५	नियमित र पे.फ.को प्रक्रियामा	
२.४	आ.व. २०७८/०७९	२६.४१	१४.६८	९.९९	५१.०८	२३.८०			२.६१	१४.६८	९.९९	२७.२८	नियमित र पे.फ.को प्रक्रियामा	
२ को जम्मा		९५.९३	५.२४	९३.३३	१९४.५०	३९.२९	२.४३	८०.८८	५९.२४	१७.४९	२२.४४	९९.१७		
१ र २ को कुल जम्मा		१७६.०२	१३.१५	५२८.०६	७१७.२३	४२.२३	४.७५	४८९.१२	१३६.४०	२३.०८	४८.९२	२०८.४०		