



प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश

☎ ०१०-५२०१२९
✉ ०१०-५२०७४५
Email: cidsd3@gmail.com

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन



पत्र संख्या : ०७७/७८
चलानी नं.: ६

मिति : २०७८.१०.४.१०७

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,
बागमती प्रदेश, हेटौडा ।

विषय:- तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन धादिङ बाट आ.व.२०७७/०७८ मा कार्यान्वयन गरिएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतका तथा संघीय शसर्त हस्तान्तरण भै आएका तपसिल बमोजिमका कार्यक्रम/आयोजनाहरूको तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्दिष्ट ढाँचामा तयार पारी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल

- (१) प्रादेशिक कार्यक्रम जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू
- (२) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (संघ शसर्त अनुदान)
- (३) समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना- मर्मत सुधार कार्य
- (४) सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (ISIP) कुवेत फण्ड

बोधार्थ

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, धादिङ

आर्थिक प्रशासन शाखा, जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ

प्राविधिक शाखा, जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ

Signature
४/६

राज कुमार तण्डुकार
(डिभिजन प्रमुख)

डिभिजन प्रमुख



जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ
वार्षिक प्रगति सारांश

क प्रदेश तर्फका कार्यक्रमहरू: बजेट उपशीर्षक नं. ३३७०३०११ रु. लाखमा

सि.नं.	कार्यक्रम	ख.शी.नं.	वार्षिक बजेट	वार्षिक			कैफियत
				खर्च	भौतिक प्रगति-%	वित्तीय प्रगति-%	
१	यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार	३११२२	१५.००	१४.८०	१००.००%	९८.६५%	
२	नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य	३११५४	६७०.००	६३४.८५	९६.००%	९४.७५%	
३	सिंचाइ प्रणालीको निर्माण	३११५५	८१५.००	५६३.२४	७०.००%	६९.११%	
४	उर्जा (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११५९	३०.००	०.००	०.००%	०.००%	
५	कार्यालय मर्मत सम्बन्धी कार्यहरू (अन्य सार्वजनिक सुधार)	३११७१	३.००	२.९५	१००.००%	९८.४३%	
६	सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श	३११७२	३२.००	१६.९१	६०.००%	५२.८५%	
७	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	५.००	५.००	१००.००%	९९.९५%	
			१५७०.००	१२३७.७५	८०.००%	७८.८४%	
९	चालु खर्च		१०७.३६	९४.३२	१००.००%	८७.८५%	
	जम्मा :		१६७७.३६	१३३२.०७	८३.२६%	७९.४१%	

ख संघ सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरू: बजेट उपशीर्षक नं. ३३७००१२० रु. लाखमा

सि.नं.	कार्यक्रम	ख.शी.नं.	वार्षिक बजेट	वार्षिक			कैफियत
				खर्च	भौतिक प्रगति-%	वित्तीय प्रगति-%	
१	नदी नियन्त्रण	३११५४	१७१.३५	१६३.३४	९८.००%	९५.३३%	
२	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषी क्षेत्र आयोजना	३११५५	२१०.००	११८.५४	८०.००%	५६.४५%	
३	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना (NITP)	३११५५	११०.००	३५.५४	३२.००%	३२.३१%	
४	मझौला सिंचाइ आयोजना (MIP)	३११५५	१५५.००	१०५.७२	८०.००%	६८.२०%	
५	सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड (ISIP)	३११५५	७३.१३	३२.२७	५०.००%	४४.१३%	
६	राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम	३११५९	२०.००	०.००	०.००%	०.००%	
७	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषी क्षेत्र आयोजना मर्मत कार्य	३११५५	७५.००	६७.२७	९३.००%	८९.७०%	
८	सिंचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड (ISIP)	३११५५	६७.००	२०.५२	३१.००%	३०.६३%	
	जम्मा :		८८१.४८	५४३.२०	७३.९७%	६१.६२%	
	कुल जम्मा :		२५५८.८४	१८७५.२७	८०.०६%	७३.२९%	

विभिजन प्रमुख

Handwritten signature

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. : २०७७/७८

२. बजेट उपशिर्षक नं. : ३३७०३०११

३. मन्त्रालय : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ्ग

५. आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री राज कुमार तण्डुकार

६. यस अवधिको बजेट (रु.)

क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२. स्थानिय निकाय/संस्था

३. जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

१. ऋण

२. अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२. स्थानिय निकाय/संस्था

३. जनसहभागिता

ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान

८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-

९. कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत :-

१०. आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

११. आयोजनाको कूल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :-

१२. सोधभर्ना स्थिति :- X

क) माग गर्नुपर्ने रकम :-

ख) माग गरेको रकम :-

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम :-

६२४.३०

१३३२.०७

७९.४१%

(रकम रु.लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धि		कैफियत	
				भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार	परिमाण				
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
अ	पूँजगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
११.३.७.२	Total Station खरिद (सिंचाइ विकास डिभिजनहरूलाई)।(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	बटा	१	०.३०	५	१.००	०.३०	५.००	०.००	०.००	१.००	०.३०	५.००	०.३०		
११.३.७.१३	कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार (कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११२२	पटक	१	०.३०	५	०.५०	०.५०	२.५०	०.१०	०.०३	१.००	०.३०	२.५०	०.३०		
११.४.१४.२५	ईन्जिनियरिङ्ग तथा अन्य मेशिनरी औजारहरू, ल्याबका सामग्रीहरू खरिद (विकास निर्माण तथा विकाससंग सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार)	३११५४	बटा	१	३.६८	६५	०.४०	२.४५	४१.००	१.००	३.६८	१.००	०.३०	४१.००	३.६८		
११.४.१४.६३	सोती बटार तटबन्ध, गल्छी गा पा १ (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	बटा	१	०.६९	१५	०.४०	०.३६	६.००	०.३०	०.२७	१.००	०.६९	६.००	०.६९		
११.४.१४.६४	आदर्श मा.वि. पहिरो नियन्त्रण कार्य, गुजुरी (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	बटा	१	१.४९	२५	०.४०	०.६०	१०.००	०.००	०.००	१.००	१.४९	१०.००	१.४९		
११.४.१४.६६	भुल्याहा बेलिनीटार विशुली नदी नियन्त्रण, गल्छी गा पा २ (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	बटा	१	०.०६	१	१.००	०.०६	१.००	०.००	०.००	१.००	०.०६	१.००	०.०६		

(Handwritten Signature)
डिभिजन प्रमुख



कार्यक्रम र क्रियाकलाप

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ. व. को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिकूल उपलब्धि		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
११.४.१४.१६७	धादिङ जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नदी नियन्त्रण/ पहिरो नियन्त्रण/ बस्ती संरक्षण (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	बटा	१	२४.७४	४१५	०.४०	६.८६	११५.००	०.४५	११.१३	०.९७	२४.००			
११.४.१४.१२४	आरुखोला नियन्त्रण कार्य सिलापाईला धार्के रोड जम्दारखेत, धुनिवसी -२ (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	प्र.श.	१	०.८९	१५	०.४०	०.३६	६.००	०.६०	०.५३	१.००	०.८९			
११.४.१४.१३५	क्षत्रीय दुंगा चालिसे आखु नदि नियन्त्रण कार्य, ज्वालामुखी -७ (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	प्र.श.	१	१.१९	२०	०.४०	०.४८	८.००	०.६०	०.७१	१.००	१.१९			
११.४.१४.१४२	खहरे खोला तटबन्ध, बेनिघाट रोराङ्ग-७ (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	प्र.श.	१	२.९८	५०	०.४०	१.१९	२०.००	०.००	०.००	१.००	२.९८			
११.४.१४.३१२	साङ्गोष तिव्दिङ्ग (दामन पाखिन सडक) धादिङ्गवेशीबाट चनेज ३०×४४०, किन्ताङ्गफेदी महभीरमा आखु खोला नदी नियन्त्रण तथा स्पर निर्माण। (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३११५४	प्र.श.	१	३.८२	६४	०.५०	२.३३	३९.००	०.७५	२.८७	०.७५	३.८२			
११.४.१४.५४	धुपाटार सिचाई योजना, विदाङ, रोराङ-६ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	२.३८	४०	०.४०	०.९५	१६.००	०.००	०.००	०.४०	२.३८			
११.४.१४.५५	बालुवाफाँट मान्छुटार सिचाई योजना, थोके -११ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	२.३८	४०	०.४०	०.९५	१६.००	०.७०	१.६७	०.९५	२.३८			
११.४.१४.५६	समन्टार सिचाई योजना, थोके गा.पा.-२ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	५.६६	९५	०.४०	२.९८	५०.००	०.४०	२.२६	०.९०	५.०९			
११.४.१४.९६	भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान -४ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	२.३८	४०	०.४०	०.३०	५.००	०.००	०.००	०.३०	२.३८			
११.४.१४.९७	पोवाफाँट लिपट सिं.यो. त्रिपुरासुन्दरी-७ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	२.३८	४०	०.४०	१.३१	२२.००	०.००	०.००	०.००	२.३८			
११.४.१४.९९	गोलाडटार लिपट सिं.यो. त्रिपुरासुन्दरी-७ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.१४.१३५	मूलखोला सिचाई योजना, थोके गा.पा.-५ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	३.५८	६०	०.४०	२.१५	३६.००	०.३०	१.०७	०.८५	३.०४			
११.४.१४.१३६	जयपुरी जोगीमारा सिचाई योजना, बेनिघाट रोराङ-१० (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	७.७५	१३०	०.४०	४.१७	७०.००	०.७०	५.४३	०.८५	६.५९			
११.४.१४.१३७	चपरेफाँट रिमाल्टारफाँट सिचाई योजना, गजुरी ६ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.०६	१	१.००	०.०६	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.१४.३२०	बसाहा लिपट सिं.यो., निलकण्ठ -२ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.०६	१	१.००	०.०६	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.१४.३२१	सोहघर लिपट सिं.यो., निलकण्ठ -३ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.०६	१	१.००	०.०६	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.१४.३२२	कुपा सिं.यो., नेत्रावती डब्जोङ्ग -३ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.६०	१०	०.४०	०.२४	४.००	१.००	०.६०	१.००	०.६०			
११.४.१४.३२३	स्वाराथोक लिपिट सिं.यो., त्रिपुरासुन्दरी -६ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.०६	१	१.००	०.०६	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.१४.३२४	मनपाङ खोला सुकौरा सिं.यो., गगाजमुना-७ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	०.०६	१	१.००	०.०६	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.१४.३२५	नैरीखेत आसीखोला सिं.यो., निलकण्ठ-१२ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	१.७९	३०	०.४०	१.०७	१८.००	०.८०	१.४३	०.९५	१.७०			
११.४.१४.३२६	साठीमुरे सिं.यो., बेनिघाट रोराङ-२ (सिचाई प्रणालीको निर्माण)	३११५४	प्र.श.	१	२.६८	४५	०.४०	१.९७	३३.००	०.४०	१.०७	०.७५	२.०१			

डिभिजन प्रमुख

(Signature)




कार्यक्रम र क्रियाकलाप

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धि		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रगति	प्रगति	परिमाण	भार	
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
११.४.१५.३८४	परेवाटार तथा माझिटार सि.यो., सिद्धलेक-५ र ६ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	२.९८	५०	०.४०	२.२६	३८.००	०.६०	१.७९	१.००	२.९८			
११.४.१५.३८५	छोटेदार सि.यो., गल्छी-३ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	२.९८	५०	०.४०	२.२६	३८.००	०.५०	१.७९	०.८५	२.५३			
११.४.१५.३८६	पारबाङ्ग सि.यो., गजुरी-८ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	२.९८	५०	०.४०	२.२६	३८.००	०.६०	१.७९	१.००	२.९८			
११.४.१५.३८७	हुडे खोला चिलाउने टारी दश मुरे सि.यो., निलकण्ठ-२ र १४ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	०.६०	१०	०.४०	०.२४	४.००	१.००	०.६०	१.००	०.६०			
११.४.१५.३८८	जामुनटार सि.यो., गजुरी -७ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	१.७९	३०	०.४०	१.४३	२४.००	०.५०	०.९०	०.८०	१.४३			
११.४.१५.३८९	हाडीखोला तल्लो बसाटी बाँध ठाडो कुलो सि.यो., निलकण्ठ-७ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	०.६०	१०	०.४०	०.२४	४.००	१.००	०.६०	१.००	०.६०			
११.४.१५.३९०	कोलुखोला बाह्रबिसे सि.यो., धुनिवेशी-४ (मर्मत कार्य)	३११५५	प्र.श.	१	०.६०	१०	०.४०	०.२४	४.००	०.००	०.००	१.००	०.६०			
११.४.१५.४६९	रिचोकेटार सि.यो., बेनिघाट रोराड-३ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	प्र.श.	१	१.७९	३०	१.००	१.७९	३०.००	१.००	१.७९	१.००	१.७९			
११.४.१५.५७२	गोलाडटार लिपट सि.यो., त्रिपुरासुन्दरी-६ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	प्र.श.	१	२.३८	४०	१.००	२.३८	४०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.४.२२.६४	सौर्य उर्जा प्रविधि जडान (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११५९	बटा	१	०.६०	१०	०.५०	०.३०	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
११.५.२२.५	बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरु मर्मत सम्बन्धी कार्यहरु (अन्य सार्वजनिक सुधार)	३११७१	प्र.श.	१	०.१८	३	०.५०	०.०९	१.५०	१.००	०.१८	१.००	०.१८			
११.५.२८.९	पहिचान भएका सिंचाइ योजनाहरुको विस्तृत अध्ययन कार्य (सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श)	३११७२	बटा	५	०.७२	१२	३.००	०.४३	७.२०	२.००	०.२९	५.००	०.७२			
११.५.२८.४१	धादिगा जिल्लाको सिंचाइ गुर्योजना तयार पार्ने कार्य (अनुसन्धान तथा परामर्श)(सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श)	३११७२	प्र.श.	१००	१.१९	२०	६०.००	०.७१	१२.००	०.००	०.००	४०.००	०.४८			
११.६.१३.६	फर्निचर तथा फिक्चर्स (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	३११२३	पटक	१	०.३०	५	०.५०	०.१५	२.५०	०.००	०.००	१.००	०.३०			
११.६.२०.४	उर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग	३११५९	पटक	१	१.१९	२०	०.५०	०.५९	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
क	पूँजिगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				९३.६०	१५७०		४६.६१	७८६.७०		४२.३८		७७.२४			
आ	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु															
१.१.१.३	अधिकृतस्तर दर्शौंस्थायी कर्मचारी	२११११	जना	१	०.४१	६.९२	०.००	०.१३	२.१३	०.००	०.१३	१.००	०.४१			
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौंस्थायी कर्मचारी	२११११	जना	२	०.७६	१२.७६	०.००	०.२३	३.९२	०.००	०.२३	२.००	०.७६			
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौंस्थायी कर्मचारी	२११११	जना	५	१.७४	२९.१६	०.००	०.५४	८.९७	०.००	०.५४	५.००	१.७४			
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौंस्थायी कर्मचारी	२११११	जना	१	०.२८	४.६७	०.००	०.०९	१.४३	०.००	०.०९	१.००	०.२८			
१.१.१.३०	का. स. पाँचौं स्तर(स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	०.५०	८.३८	०.००	०.१५	२.५७	०.००	०.१५	२.००	०.५०			
१.१.१.१	सदरमुकाम र ६ कोष भित्र (क वर्ग)(स्थायी भन्ना)	२११३१	केन्द्र,जिल्ला	१	०.१८	३	०.००	०.०६	१.००	०.००	०.०६	१.००	०.१८			

10/1

डिभिजन प्रमुख



कार्यक्रम र क्रियाकलाप

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ. व. को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धि		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	भारत प्रगति	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
१		३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता(महंगी भत्ता)	२११३२	जना	११	०.१६	२.६४	१.००	०.०५	०.६८	१.००	०.०५	११.००	०.१६				
१.२.२.१	प्रसुती स्थाहार भत्ता(शिशु स्थाहार भत्ता)	२११३६	जना	१	०.०१	०.१५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००				
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता(पाले पहरा भत्ता)	२११३९	जना	१	०.०२	०.२८	१.००	०.०१	०.१०	१.००	०.०१	१.००	०.०२				
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च(कर्मचारी पोशाक)	२११२१	जना	११	०.०७	१.१	०.००	०.०७	१.१०	०.००	०.०७	११.००	०.०७				
१.६.४.१	स्थायी कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा(कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च)	२११११	महिना	११	०.०३	०.५३	११.००	०.०१	०.१९	११.००	०.०१	११.००	०.०३				
२.१.१.१	धाराको महसुल(धाराको महसुल)	२२१११	कि.मि.	१	०.०३	०.४२	१.००	०.०१	०.१४	१.००	०.०१	१.००	०.०३				
२.१.२.१	विद्युत महसुल(विजुली महसुल)	२२१११	पटक	१	०.०७	१.२	१.००	०.०२	०.४०	१.००	०.०२	१.००	०.०७				
२.१.३.१	जारको पिउने पानी(पिउने पानी)	२२१११	जार	४५	०.०२	०.३८	१.००	०.०१	०.१८	१.००	०.०१	३५.००	०.०२				
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल(टेलिफोन महसुल)	२२११२	पटक	१	०.०२	०.३६	१.००	०.०१	०.१२	१.००	०.०१	१.००	०.०२				
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल(ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट)	२२११२	पटक	१	०.०४	०.७२	१.००	०.०१	०.२४	१.००	०.०१	१.००	०.०४				
२.१.८.१	कर्मचारीको सञ्चार खर्च(कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च)	२२११२	जना	१	०.००	०.०६	१.००	०.००	०.०२	१.००	०.००	१.००	०.००				
२.१.९.१	हुलाक/कुरियर खर्च(हुलाक/कुरियर खर्च)	२२११२	जना	१	०.०२	०.३६	१.००	०.०१	०.१२	१.००	०.०१	१.००	०.०२				
२.२.२.१	पेट्रोल- चार पाइप्रे(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	२७६०	०.१६	२.७६	२.००	०.०५	०.९२	२.००	०.०५	२७६०	०.१६				
२.२.२.२	पेट्रोल- दुई पाइप्रे(इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	२२२१२	लीटर	६००	०.०४	०.६६	१.००	०.०१	०.२२	१.००	०.०१	६००	०.०४				
२.२.३.६	सवारी साधन बाहेकका मसिनरी औजारमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	२२३१४	लीटर	१	०.०२	०.३	१.००	०.०१	०.१०	१.००	०.०१	१.००	०.०२				
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	बटा	१	०.१६	२.७५	१.००	०.०७	१.१५	१.००	०.०७	१.००	०.१६				
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च(सवारी साधन मर्मत)	२२२१३	बटा	१	०.०१	०.२५	१.००	०.००	०.०५	१.००	०.००	१.००	०.०१				
२.३.२.४	अन्य विधुतिय सामग्री तथा मसिनरी मर्मत(मसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च)	२२२२१	पटक/संख्या	१	०.०४	०.६	१.००	०.०१	०.२०	१.००	०.०१	१.००	०.०४				
२.४.१.७	कार्यालय सम्बन्धि अन्य विविध सामग्री खरिद(कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	बटा	१	०.२१	३.५	१.००	०.०७	१.२०	१.००	०.०७	१.००	०.२१				
२.५.३.१	अन्य सेवा र परामर्श(अन्य)	२२४११	पटक/संख्या	१	०.२१	३.५	१.००	०.०७	१.२०	१.००	०.०७	०.४०	०.०८				
२.५.७.१	ह स चा करार(व्यक्ति करार)	२२४१३	बटा	१	०.१६	२.६५	०.००	०.०५	०.६५	०.००	०.०५	१.००	०.१६				
२.५.७.३	का स करार(व्यक्ति करार)	२२४१३	बटा	२	०.२८	४.६७	१.००	०.०९	१.५७	१.००	०.०९	२.००	०.२८				
२.५.७.४	अन्य विविध करार(व्यक्ति करार)	२२४१३	बटा	१	०.०७	१.२	१.००	०.०२	०.४०	१.००	०.०२	१.००	०.०७				

१.०१



क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.ब.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिकल उपलब्धि		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
२.५.७.५	करारको कर्मचारीको चाडपर्व खर्च(व्यक्ति करार)	२२४१३	बटा	३	०.०५	०.६८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.००	०.०५			
२.७.२५.३२	जलउत्पन्न प्रक्रीप सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम(अन्य)	२२५२२	पटक	१	०.२४	४	१.००	०.२४	४.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
२.६.१.१	अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण) (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	२२६११	बटा	१	०.२१	३.५	१.००	०.०७	१.१८	१.००	०.०७	१.००	०.२१			
२.६.२.२	कर्मचारीको सरुवा भ्रमण खर्च(आन्तरिक भ्रमण)	२२६१२	बटा	१	०.०३	०.५	१.००	०.०१	०.२०	१.००	०.०१	१.००	०.०३			
२.९.४.१	सवारी साधन नविकरण तथा विमा(नवीकरण)	२२२१४	पटक	१	०.०७	१.२५	१.००	०.०३	०.४५	१.००	०.०३	१.००	०.०७			
२.९.९.१	अन्य विविध खर्च(अन्य)(अन्य विविध खर्च)	२२७११	बटा	१	०.०८	१.३	१.००	०.०२	०.४०	१.००	०.०२	१.००	०.०८			
क	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा				६.४०	१०७.३६		२.२५	३७.६०		२.०१		६.०२			
छ	कुलजम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				१००	१६७७.३६		४८.८५	८२४.३०		४४.३८		८३.२६			

तेश्रो चौमासिक प्रगति = महल ११ को जम्मा / महल ८ को जम्मा x १०० =

९०.६५%

वार्षिक प्रगति = महल १३ को जम्मा / महल ५ को जम्मा x १०० =

८३.२६%

21/6

डिभिजन प्रमुख

कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति.

तयार गर्ने अधिकृतको दस्तखत र मिति.

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. : २०७७/७८
२. बजेट उपशिर्षक नं. : ३३७००१२०
३. मन्त्रालय : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (संघ शसर्त अनुदान)
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ्ग
५. आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री राज कुमार तण्डुकार
६. यस अवधिको बजेट (रु.)
क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार
२. स्थानिय निकाय/संस्था
३. जनसहभागिता
ख) वैदेशिक १. ऋण
२. अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार ४४३.०७ १००.७९%
२. स्थानिय निकाय/संस्था
३. जनसहभागिता

१२. सोधभर्ना स्थिति :- X

- क) माग गर्नुपर्ने रकम :-
ख) माग गरेको रकम :-
ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम :-



ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान

४३९.६०

४५५.४ ६१.५८%

८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-


९. कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत :-

१०. आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

११. आयोजनाको कूल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा :-

(रकम रु.लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धि		कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
१		३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
अ	पूँजगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
२३	नदी नियन्त्रण															
११.४.१४.५२७	शोपल नदी नियन्त्रण, धादिङ्ग (संघ शसर्त अनुदान) (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३१५४	प्र.श.	१	७.४४	५५	१	७.९२	५५	१.००	७.४४	१.००	७.४४	७.४४		
११.४.१४.५२८	आपतकालीन तथा बाढी पहिरो पुनस्थापना कार्यहरू, धादिङ्ग (संघ शसर्त अनुदान) (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३१५४	प्र.श.	१	१.३५	१०	१	१.४४	१०	१.००	१.३५	१.००	१.३५	१.३५		
११.४.१४.५२९	आदम खोला नियन्त्रण, धादिङ्ग (संघ शसर्त अनुदान) (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३१५४	प्र.श.	१	४.७८	३५.३५	१	५.०९	३५.३५	१.००	४.७८	१.००	४.७८	४.७८		
११.४.१४.५३०	चिसो खोला पहिरो व्यवस्थापन कार्य, धादिङ्ग (संघ शसर्त अनुदान) (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३१५४	प्र.श.	१	४.७३	३५	१	५.०४	३५	१.००	४.७३	१.००	४.७३	४.७३		
११.४.१४.५३१	ज्यामिरे पहिरो व्यवस्थापन कार्य, धादिङ्ग (संघ शसर्त अनुदान) (नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य)	३१५४	प्र.श.	१	४.८७	३६	१	५.१८	३६	१.००	४.८७	१.००	४.८७	४.८७		
२४	समुदाय ब्यवस्थित सिंचित कृषी क्षेत्र आयोजना अतिरिक्त सहयोग															
११.४.१५.२७२	सिङ्गुङ्ग सिंचाइ उपआयोजना(७२हे.। खनियाबास धादिङ्ग(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३१५५	पटक	१	२८.४०	२१०	०.४	११.६९	१२०.००	०.६०	१७.०४	०.६५	१८.४६	१८.४६		
११.४.१५.२८६	जामुनटार सिंचाइ उपआयोजना (७२हे.। किराञ्चोक ३,७.८.९ धादिङ्ग (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३१५५	पटक	०	०.००	०	०.०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
२६	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना															
११.४.१५.१८९	फालेभञ्ज्याङ्ग न.प्र.सि.यो. ज्वालामुखी गा.पा ६ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३१५५	पटक	१	०.१४	१	१.०	०.१४	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		



क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ. व. को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धि		केफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रगति	परिमाण	भार	प्रगति	परिमाण	भार	
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
११.४.१५.२१७	वैरती बढाउने न.प्र.सि.यो., नालाङ्ग (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	०.१४	१	१.०	०.१४	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
११.४.१५.२१८	हातीसुर्दा न.प्र.सि.यो., धारापानी कम्पुर ६ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	१.८९	१४	०.३	०.६८	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
११.४.१५.२३९	एस्ताङ्ग थापा सि.यो., कुम्पुर २ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	०.१४	१	१.०	०.१४	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
११.४.१५.२४८	डड्याचौर पोखरी सि.यो. (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	३.६५	२७	०.३५	१.३५	१०.००	०.२५	०.९१	०.८५	३.१०	३.१०	३.१०	३.१०	३.१०	२५
११.४.१५.२५१	भैसाङ्गा देवीटार लिपट सि.यो., बेनीघाट ७ कटुङ्गे (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	४.७३	३५	०.५	२.४३	१८.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
११.४.१५.२८०	भोटथुम बरभञ्ज्याङ्ग न.प्र.सि.यो. पिडा ४ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	०.६८	५	०.०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
११.४.१५.२८८	ढुगा कफि डाँडा लिपट सि.यो., नीलकण्ठ न.पा.७ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	३.३८	२५	०.४	१.२२	९.००	०.२५	०.८५	०.८५	२.८७	२.८७	२.८७	२.८७	२.८७	२५
११.४.१५.३०१	बालुवाटार लिपट सि.यो., चैनपुर (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	०.१४	१	१.०	०.१४	१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
२७	मझौला सिंचाइ आयोजना																	
११.४.१५.४८२	राइगाँउ लिपट सिंचाइ योजना, पिडा २ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	३.३८	२५	०.२	०.६८	५.००	०.००	०.००	१.००	३.३८	३.३८	३.३८	३.३८	३.३८	२५
११.४.१५.४८७	सिम्ले कोइराले भिमल थुम्का सिंचाइ योजना, निलकण्ठ ५ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	६.७६	५०	०.५	३.३८	२५.००	०.००	०.००	०.९०	६.०८	६.०८	६.०८	६.०८	६.०८	२५
११.४.१५.४८८	घौखोला ढाबे बुढीचौर सिंचाइ योजना, नीलकण्ठ ९ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	४.७३	३५	०.४	२.०३	१५.००	०.००	०.००	०.८५	४.०२	४.०२	४.०२	४.०२	४.०२	२५
११.४.१५.४९२	खत्रीखेत अर्चलेटार सिंचाइ योजना, कल्लेरी ६ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	१.३५	१०	०.५	०.६८	५.००	०.००	०.००	१.००	१.३५	१.३५	१.३५	१.३५	१.३५	२५
११.४.१५.४९५	पिपलटार लिपट सिंचाइ योजना, कुम्पुर ७ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	३.३८	२५	०.४	१.३५	१०.००	०.००	०.००	०.८५	३.३५	३.३५	३.३५	३.३५	३.३५	२५
११.४.१५.८२९	बेलिनीटार सिंचाइ योजना, कल्लेरी ६ धादिङ्ग (संघ शसर्त अनुदान)(सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	१.३५	१०	१	१.३५	१०	०.१०	०.१४	०.१०	०.१४	०.१४	०.१४	०.१४	०.१४	२५
२९	सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड																	
११.४.१५.२०७	विशालटार सिंचाइ योजना, बेनीघाट रोडाङ-५ (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	९.०९	६७.२५	०.४	३.०१	२२.२५	०.५०	४.५५	०.८५	७.७३	७.७३	७.७३	७.७३	७.७३	२५
११.४.१५.२६३	कल्लेरीटार सिंचाइ योजना, कल्लेरी धादिङ्ग (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३११५५	पटक	१	०.८०	५.८८	०.०	०.००	०.००	१.००	०.८०	१.००	०.८०	०.८०	०.८०	०.८०	०.८०	२५
३१	राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम																	
११.४.२२.४२३	सौर उर्जा प्रविधि जडान (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११५९	पटक	१	२.७०	२०	०.५	१.३५	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५
क	पूँजित खर्चको जम्मा																	
ख	कूलजम्मा खर्च (ग+घ+ङ)																	

तेस्रो चौमासिक प्रगति = महल ११ को जम्मा / महल ८ को जम्मा x १०० = ८४.११%
 वार्षिक प्रगति = महल १३ को जम्मा / महल ५ को जम्मा x १०० = ७३.९७%

(Handwritten signature)

सिंचाइ प्रणालीको निर्माण

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



१. आ.व. : २०७७/७८
२. बजेट उपशिर्षक नं. : ३३७००१२०
३. मन्त्रालय : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषी क्षेत्र आयोजना
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ्ग
५. आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री राज कुमार तण्डुकार
६. यस अवधिको बजेट (रु.)
क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार
२. स्थानिय निकाय/संस्था
३. जनसहभागिता
- ख) वैदेशिक १. ऋण
२. अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार ६७.२७ १७९.३९%
२. स्थानिय निकाय/संस्था
३. जनसहभागिता
- ख) वैदेशिक १. ऋण
२. अनुदान
८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-
९. कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत :-
१०. आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
११. आयोजनाको कूल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा :-

१२. सोधभर्ना स्थिति :- X
- क) माग गर्नुपर्ने रकम :-
- ख) माग गरेको रकम :-
- ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम :-

६७.२७ ८९.७०%

३७.५०

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिकल उपलब्धि		कैफियत	
				भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण		
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
अ	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																
२४	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषी क्षेत्र आयोजना अतिरिक्त सहयोग																
३३	गजुरीटार सिंचाइ उपआयोजना, गजुरी १, धादिङ्ग																
११.५.१५.११	सिंचाइ योजनाको मर्मत सुधार	३११५५	पटक	१	४६.६७	३५	०.५	२३.३४	१७.५०	०.८५	३९.६७	०.८५	३९.६७				
३२	परेवाटार तथा माशिटर सिंचाइ उपआयोजना, सिद्धलेक, धादिङ्ग																
११.५.१५.११	सिंचाइ योजनाको मर्मत सुधार	३११५५	पटक	१	५३.३३	४०	०.५	२६.६७	२०.००	१.००	५३.३३	१.००	५३.३३				
क	पूजिगत खर्चको जम्मा				१००.००	७५.००		५०.००	३७.५०		९३.००		९३.००				
छ	कूलजम्मा खर्च (ग.+घ.+ङ)				१००	७५.००		५०.००	३७.५०		९३.००		९३.००				

(रकम रु.लाखमा)

तेस्रो चौमासिक प्रगति = महल ११ को जम्मा / महल ८ को जम्मा x १०० = १८६.००%

वार्षिक प्रगति = महल १३ को जम्मा / महल ५ को जम्मा x १०० = ९३.००%

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
विश्वनाथ पौडेल

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार २०.५२ ३०.६३%

२. स्थानिय निकाय/संस्था

३. जनसहभागिता

१२. सोधभर्ना स्थिति :- X

क) माग गर्नुपर्ने रकम :-

ख) माग गरेको रकम :-

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम :-



१. आ.व. : २०७७/७८

२. बजेट उपवर्ग नं. : ३३७००१२०

३. मन्त्रालय : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : सिचाइ पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड

जलश्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन, धादिङ्ग

५. आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री राज कुमार तण्डुकार

६. यस अवधिको बजेट (रु.)

क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२. स्थानिय निकाय/संस्था

३. जनसहभागिता

ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान

ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान

८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-

९. कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत :-

१०. आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

११. आयोजनाको कूल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशतमा :-

६७.००

२०.५२ ३०.६३%

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार		
१		३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	२४	२५
अ	पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३११५५	पटक	१	१००.००	६७.००	१.०	१००.००	६७.००	०.३१	३१.००	०.३१	३१.००		
क	कोल्पाखा सिचाई योजना, गल्छी-८ (सिचाइ योजनाको निर्माण कार्य)				१००.००	६७.००		१००.००	६७.००		३१.००		३१.००		
ख	पूजिगत खर्चको जम्मा				१००	६७.००		१००.००	६७.००		३१.००		३१.००		
घ	कूलजम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				१००	६७.००		१००.००	६७.००		३१.००		३१.००		

तेस्रो चौमासिक प्रगति = महल ११ को जम्मा / महल ८ को जम्मा x १०० = ३१.००%

वार्षिक प्रगति = महल १३ को जम्मा / महल ५ को जम्मा x १०० = ३१.००%

(रकम रु.लाखमा)

1/2

डिजिटल प्रगति



प्रदेश विकास
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय



जलस्रोत तथा सिंचाइँ विकास डिभिजन

धादिङ्ग

बार्षिक प्रगती विवरण (आ.ब.२०७७/७८ को)

- पृष्ठभूमि: जिल्ला भित्र रहेका विभिन्न सिंचाइँ योजनाहरूको निर्माण, पुर्ननिर्माण, मर्मत सम्भार गर्ने, ग्रामिण विद्युतीकरणको विकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू
- दीर्घकालीन सोच: सिंचाइँको लागि आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण एवम व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने
- उद्देश्य: जिल्ला भित्रका विभिन्न सिंचाइँ योजनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरि सिंचाइँ सुबिधा उपलब्ध गराउने तथा नदि व्यवस्थापन, पहिरो व्यवस्थापन, वस्ती संरक्षण गरि जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने
- रणनीति: सिंचाइँ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सतह सिंचाइँ, लिफ्ट सिंचाइँ, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइँ योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भैसकेका सिंचाइँ योजनाहरूको मर्मत सम्भार एवम दिगो व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने
- कार्यक्षेत्र: धादिङ्ग जिल्ला
- चालु र पुँजीगत खर्च शिर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट		खर्च		खर्च प्रतिशत		कैफियत
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	
२	३३७०३०११	जलस्रोत तथा सिंचाइँ विकास डिभिजन, धादिङ्ग	१०७३६	१५७०००	९४३१.८१	१२३७७४.९९	८७.८५	७८.८४	प्रादेशिक कार्यक्रम
३	३३७००१२०		-	८८१४८	-	५४३२०.०२		६१.६२	संघ सशर्त अनुदान
		जम्मा	१०७३६	२४५१४८	९४३१.८१	१७८०९५.०१	८७.८५	७२.६५	

(Handwritten signature)

जलस्रोत तथा सिंचाइँ विकास डिभिजन

(रकम रु हजारमा)

७. आ.व. २०७७/७८ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	सम्मको खर्च	आ.व. २०७७/७८ को		आ.व. २०७७/७८ को		कैफियत
					वजेट	खर्च	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय	
१	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धादिङ	बालुवाफाँट मान्छुटार सिंचाई योजना, थाके -११	२ वर्ष	२३८५०.३८	४०००	३५३१.८५	९५.०	८८.२९	यस आ.व. मा सम्पन्न भएको
२		धुषाटार सिंचाई योजना, विदाड, रोराड-६	२ वर्ष	१११९९.९७	४०००	०.००	५०.०	०.००	निर्माण कार्य भैरहेको
३		समन्टार सिंचाई योजना, थाके गा.पा.-२	२ वर्ष	१४०१६.५७	९५००	७८०७.३९	९०	८२.१८	टेन्का सम्पन्न भएको
४		भलायोटार सि.यो. महादेवस्थान -४	२ वर्ष	०.००	४०००	१५६५.४४	४०.०	३९.१३	निर्माण कार्य भैरहेको
५		जयपुरी जोगीमारा सिंचाई योजना, बेनिघाट रोराड-१०	२ वर्ष	०.००	१३०००	१००७८.१८	८५.०	७७.५२	निर्माण कार्य भैरहेको
६		मूलखोला सिंचाई योजना, थाके गा.पा.-५	२ वर्ष	०.००	६०००	४५९९.१७	८०	७६.६५	निर्माण कार्य भैरहेको
७		साठीमुरे सि.यो., बेनिघाट रोराड-२	२ वर्ष	०.००	४५००	२९५१.१८	७०	६५.५८	निर्माण कार्य भैरहेको
८		वसाहा लिपट सि.यो., निलकण्ठ - २	२ वर्ष	०.००	१००	०.००	०	०.००	
९		सोहघर लिपट सि.यो., निलकण्ठ - २	२ वर्ष	०.००	१००	०.००	०	०.००	विस्तृत सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भै DPR तयार भएको
१०		स्वाराथोक लिपिट सि.यो., त्रिपुरासुन्दरी - ६	२ वर्ष	०.००	१००	०.००	०	०.००	
११		मनपाड खोला सुकौरा सि.यो., गंगाजमुना- ७	२ वर्ष	०.००	१००	०.००	०	०.००	

(Handwritten signature)

सि.नं. ११
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन



८. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ख) विशेष अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ग) सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१		नदी नियन्त्रण (५ वटा योजना)	१७१३५	१६३३४.०७	९८.००%	९५.३३%	सबै योजनाको सम्पन्न भएको
२		समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना- अतिरिक्त सहयोग (२ वटा योजना)	२१०००	११८५४.०५	८०.००%	५६.४५%	१ वटा सम्पन्न, १ वटा मा निर्माण कार्य भैरहेको
३		नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना (९ वटा योजना)	११०००	३५५३.६०	३५.००%	३२.३१%	४ वटा सम्पन्न भैसकेको, २ वटामा निर्माण कार्य हुन नसक्ने र ३ वटामा निर्माण कार्य बाँकी रहेको
४	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	मझौला सिंचाई आयोजना (६ वटा योजना)	१५५००	१०५७१.५२	८०.००%	६८.२०%	सबै योजनाको सम्पन्न भएको
५		सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना (२ वटा योजना)	७३१३	३२२७.४६	५०.००%	४४.१३%	१ वटामा ठेक्का भै मोबिलाइज भएको र १ वटा सम्पन्न
६		राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम	२०००	०.००	०.००%	०.००%	
७		समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना मर्मत कार्य (२ वटा योजना)	७५००	६७२७.१४	९३.००%	८९.७०%	सबै योजनाको सम्पन्न भएको
८		सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना (१ वटा योजना)	६७००	२०५२.१८	३१.००%	३०.६३%	१ वटामा ठेक्का भै मोबिलाइज भएको
जम्मा			८८१४८	५४३२०.०२	७३.९७%	६१.६२%	

(Handwritten signature)

डिभिजन प्रमुख

९. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमका बुँदाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको समीक्षण विवरण	कार्य सम्पादनको अवस्था
१४३	कृषि योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिचाई सुविधा पुर्याउन मझौला सतह सिचाई आयोजना, स्यालो तथा दिप ट्युबवेल सिचाई योजना निर्माण कार्य	क्रमगत १३ वटा योजनाहरू मध्ये ३ वटा योजना सम्पन्न, २ वटा योजनामा ८०% भन्दा बढी निर्माण कार्य भएको, ६ वटामा ३०% कार्य भएको, १ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन भएको र १ वटाको DPR तयार भएको
१४४	सुक्खा टार क्षेत्रमा सिचाईको लागि आकासे पोखरी, लिपट सिचाई आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई आयोजनाहरूको विकास	क्रमगत ८ वटा योजनाहरू मध्ये २ वटा योजना सम्पन्न, १ वटा योजनामा ८०% निर्माण कार्य भएको र ५ वटामा ४०% कार्य भएको
१४७	पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई समेत ट्रिस्टिगत गरि तटबन्धन निर्माण	५० वटा योजनाहरू मध्ये ४९ गोटा योजना सम्पन्न गरिएको
१४८	ग्रामिण विद्युतीकरणका योजनामा काम गरिने	मार्ग संकलन

१०. संकलन भएको राजस्व:

सि.नं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२७७७००.००	
२	१५१११	बेरजु	२७३९९५.८५	
		-	५५१६९५.८५	-

११. कार्यालयबाट आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका मुख्य कामहरू:

क्र.सं.	विवरण	एकाई	सम्पन्न संख्या
१	RCC canal lining	मी.	८१३९
२	HDPE पाइप	मी.	८९५६
३	GI पाइप	मी.	३०२
४	Hume पाइप	मी.	६०
५	नहर संरचनाहरू	गोटा	३८
६	RRM Retaining Wall	मी.	९३०
७	RCC Retaining Wall	मी.	५३
८	Plum Concrete Wall	मी.	३४५
९	Gabion Wall	मी.	१७७१
१०	Check Structure	गोटा	१

मन्त्रीको कार्यालय
सिन्धुपाल्चोक



प्रकाशित गर्नु पर्ने
समाधानका लागि सुझावहरू
आवेदनको लागि सुझावहरू
आवेदनको लागि सुझावहरू

१२ आ.व. २०७७/७८ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण: नभएको

सि.नं.	ऐन, नियम, कार्यविधि र आदेशको नाम	प्रकाशित मिति	आर्थिक वर्ष
१			
२			

१३ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू र समस्या समाधानका उपायहरू

सि.नं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
१	कोभिड १९ महामारी तथा निषेधाज्ञाका कारण मुख्य गरी ठेक्काको काममा कामदार र निर्माण सामग्री दुवानीमा समस्या भएको ।		
२	तेश्रो चौमासिकको समयमा निर्माण सामग्रीहरूको मुल्य अत्यधिक बढ्न जानु ।		
३	विस्तृत अध्ययन नभएका योजनाहरू कार्यक्रममा परेको हुँदा योजना पहिचान कार्य, विस्तृत अध्ययन कार्य गर्न र DPR तयार पारी कार्यान्वयनमा जान धेरै समय लागेको ।		
४			
५			

१४ आगामी कार्यदिशा: उपलब्ध श्रोत साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम लक्षित प्रगति हासिल गर्ने

१५ बेरजु फछ्यौट विवरण

आ.व	बेरजु रकम (रु.हजारमा)	फछ्यौट रकम	प्रगति(%)
०७५/०७६	५१५४८	३०३२०	५८.८२
०७६/०७७	२१२२७	९९०१	४६.६४

(Handwritten signature)

प्रकाशित गर्नु पर्ने
समाधानका लागि सुझावहरू
आवेदनको लागि सुझावहरू