



बागमती प्रदेश सरकार
खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
धादिङ्ग
दोश्रो चौमासिक प्रगती विवरण (आ.ब.२०७९/८०)

१. पृष्ठभूमि: जिल्ला भित्र रहेका विभिन्न सिंचाई योजनाहरूको निर्माण, पुर्ननिर्माण, मर्मत सम्भार गर्ने, ग्रामिण विद्युतीकरणको विकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू
२. दीर्घकालीन सोच: सिंचाईको लागि आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण एवम व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने
३. उद्देश्य: जिल्ला भित्रका विभिन्न सिंचाई योजनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरि सिंचाई सुबिधा उपलब्ध गराउने तथा नदि व्यवस्थापन, पहिरो व्यवस्थापन, वस्ती संरक्षण गरि जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने
४. रणनीति: सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सतह सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भैसकेका सिंचाई योजनाहरूको मर्मत सम्भार एवम दिगो व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्ने
५. कार्यक्षेत्र: धादिङ्ग जिल्ला
६. चालु र पुँजीगत खर्च शिर्षकको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

चालु खर्च

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	प्रगति	कैफियत
१	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	१२८३२.००	७८८६.२४	६१.४६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू (प्रादेशिक कार्यक्रम)
जम्मा			१२८३२.००	७८८६.२४	६१.४६	

पुँजीगत खर्च

सि.न.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	२७४६००	५१,२७८.६४	३२.६१%	१८.६७%	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू (प्रादेशिक कार्यक्रम)
२	३१३१११३४४		५७५००	१,२१७.२८	२४.७०%	२.१२%	मझौला सिंचाई आयोजना (MIP) (संघ शसर्त अनुदान)
३	३१३१११२७४		५६५००	-	०.००%	०.००%	एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)
४	३१३१११२३४		८५००	-	४०.००%	०.००%	सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना, कुवेत फण्ड (ISIP)
५	३१३१११२१४		४०००	-	१८.७५%	०.००%	मर्मत सम्भार आयोजनाहरू(संघ शसर्त अनुदान)
६	३१३१११३१४		५७००	-	४१.२३%	०.००%	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)
७	३१३१११२२४		२०००	-	४५.००%	०.००%	नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)
जम्मा			४०८८००	५२४९५.९२	२७.१९%	१२.८४%	

७. आ.व. २०७९/८० मा संचालनमा रहेका बहुवार्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	गत आ.व. सम्मको खर्च	आ.व. २०७९/८० को		आ.व. २०७९/८० को प्रगति (%)		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१		भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान -४	२ वर्ष	५,५५६	४,०००	-	-	-	
२		जयपुरी जोगीमारा सिचाई योजना, बेनिघाट रोराड-१०	२ वर्ष	१६,९४४	४,०००	३,९८५.५८	१००.००	९९.६४	सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको
३		मूलखोला सिचाई योजना, थाक्रे गा.पा.-५	२ वर्ष	६,३७०	३,०००	४,३५३.९९	९०.००	१४५.१	सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको
४		साठीमुरे सिं.यो., बेनिघाट रोराड-२	२ वर्ष	६,५५८	३,०००	५,५२९.००	१००.००	१८४.३	सम्पन्न भैसकेको

द. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क) सम्पुरक अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ख) विशेष अनुदानतर्फ: योजना नभएको

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
-	-	-	-	-	-	-	-

ग) सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च	प्रगति (%)		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१	जलश्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन, धादिङ्ग	मझौला सिचाई आयोजना (MIP)	५७,५००	१,२१७.२८	२४.७०%	२.१२%	
२		एकीकृत उर्जा तथा सिचाई विपेश कार्यक्रम	५६,५००	-	०.००%	०.००%	
३		सिचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना (ISIP)	८,५००	-	४०.००%	०.००%	
४		मर्मत संभार आयोजनाहरू	४,०००	-	१८.७५%	०.००%	
५		नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम	५,७००	-	४१.२३%	०.००%	
६		नदी नियन्त्रण	२,०००	-	४५.००%	०.००%	
जम्मा			१३४२००	१,२१७.३	१६.१०%	०.९१%	

९. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमका बुँदाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण:

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको सम्बन्धित व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
१४३	कृषि योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिचाई सुविधा पुर्याउन मझौला सतह सिचाई आयोजना, स्यालो तथा दिप ट्युबवेल सिचाई योजना निर्माण कार्य	
१४४	सुक्खा टार क्षेत्रमा सिचाईको लागि आकासे पोखरी, लिफ्ट सिचाई आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई आयोजनाहरूको विकास	
१४७	पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पाटान हुन सक्ने खेति योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाइ समेत ट्रिस्टिगत गरि तटबन्धन निर्माण	
१४८	ग्रामिण विद्युतीकरणका योजनामा काम गरिने	

१०. संकलन भएको राजस्व:

सि.नं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क		
२	१५१११	बेरुजु		
		-	०.००	-

११. कार्यालयबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन भएका मुख्य कामहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रतिफल	एकाई
सिंचाई तर्फ			
१	पक्की नहर निर्माण	३२९८	मी.
२	HDPE, GI तथा Hume पाइप	९७४	मी.
३	सिंचाइ संरचना निर्माण	१८	गोटा
४	ईनार निर्माण	०	गोटा
५	पोखरी निर्माण	०	गोटा
नदी नियन्त्रण तर्फ			
१	Gabion work in Embankment/Revetment	६०	मी.
२	RCC Retaining Wall	०	मी.
३	Plum Concrete Retaining/Breast Wall	२६८	मी.
४	RRM Retaining/Breast Wall	४०	मी.
५	Check Structure/ Spur	१	गोटा
उर्जा तर्फ			
१	Transmission Line Extension	०	मी.
२	Water Pump and Panel for Lift IP	०	सेट
३	Solar Street Light	०	सेट

सम्पन्न सिंचाइ योजनाहरु

क. सिंचाई क्षेत्रफल थप (नया योजनाबाट)

१ हे.

ख. सिंचाई क्षेत्रफल बढ्न गएको (rehabilitation योजनाबाट)

२ हे.

नयाँ थप सिंचित क्षेत्र ० हे.

ग. सिंचित क्षेत्रफल सुदृढिकरण (rehab/मर्मत योजनाबाट)

१ साठीमुरे सि.यो., बेनिघाट रोराड-२ (२५हे.) २५ हे.

२ हे.

३ अन्य सिंचाइ योजनाहरु मर्मत संभार ८० हे.

सुदृढिकरण गरिएको सिंचित क्षेत्र १०५ हे.

१२ आ.व. २०७९/८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण: नभएको

सि.नं.	ऐन, नियम, कार्यविधि र आदेशको नाम	प्रकासित मिति	आर्थिक वर्ष
१			
२			

१३ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू र समस्या समाधानका उपायहरू

सि.नं.	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएको प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू
१	पहिलो चौमासिकमा वर्षात र खेतीपातीको समय भएकोले नहर निर्माण र नदी नियन्त्रणको कार्य अगाडि बढाउन समस्या भएको ।		
२	प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण उपभोक्ताहरू सम्पर्कमा नआएकाले काम हुन समस्या भएको ।		

१४ आगामी कार्यदिशा: उपलब्ध श्रोत साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम लक्षित प्रगति हासिल गर्ने

१५ बेरुजु फछ्यौट विवरण